

Ogłoszenie nr 540003451-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.

Nowogród Bobrzański:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500250459-N-2018

Data: 17-10-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Nowogród Bobrzański, Krajowy numer identyfikacyjny 97077075980001, ul. ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 290 962, e-mail now.bobrz.um@post.pl, faks 683 276 663.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.nowogrodobobrz.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: V

Punkt: V.2

W ogłoszeniu jest: podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: §2 ust. 2 umowy - termin wykonania przedmiotu umowy; było: Zamówienie musi być zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ - 16.07.2018 - etap II – 93 szt. POŚ - 17.09.2018; po zmianie: Zamówienie musi być zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ - 16.07.2018 - etap II - 76 szt. POŚ - 17.09.2018 r.; etap III – 17 szt. POŚ - 16.11.2018 r.

W ogłoszeniu powinno być: podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: §2 ust. 2 umowy - termin wykonania przedmiotu umowy; było: Zamówienie musi być zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ - 16.07.2018 - etap II – 93 szt.

POŚ - 17.09.2018; po zmianie: Zamówienie musi być zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ - 16.07.2018 - etap II - 93 szt. POŚ - 16.11.2018

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: V

Punkt: V.3

W ogłoszeniu jest: §2 ust. 2 umowy - termin wykonania przedmiotu umowy; było:

Zamówienie musi być zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ -

16.07.2018 - etap II – 93 szt. POŚ - 17.09.2018; po zmianie: Zamówienie musi być

zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ - 16.07.2018 - , etap II - 76

szt. POŚ - 17.09.2018 r.; etap III – 17 szt. POŚ - 16.11.2018. Z uwagi na uwagi wniesione

przez 17 właścicieli działek, na których miały zostać wybudowane przydomowe oczyszczalnie

ścieków i brak zgody na dotychczasowe lokalizacje, a tym samym konieczność wykonania

nowych dokumentacji projektowych, dokonania zgłoszeń wykonania robót nie wymagających

pozwolenia na budowę nie było możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie

określonym w umowie. Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć

zmiany, która zaistniała, ponieważ wcześniejsze lokalizacje zostały zatwierdzone przez

właścicieli działek. Jednak zmienili oni zdanie i z uwagi na różne okoliczności konieczne było

dokonanie zmian

W ogłoszeniu powinno być: §2 ust. 2 umowy - termin wykonania przedmiotu umowy; było:

Zamówienie musi być zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ -

16.07.2018 - etap II – 93 szt. POŚ - 17.09.2018; po zmianie: Zamówienie musi być

zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ - 16.07.2018 - , etap II - 90

szt. POŚ - 16.11.2018. Z uwagi na uwagi wniesione przez 17 właścicieli działek, na których

miały zostać wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków i brak zgody na

dotychczasowe lokalizacje, a tym samym konieczność wykonania nowych dokumentacji

projektowych, dokonania zgłoszeń wykonania robót nie wymagających pozwolenia na

budowę nie było możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w

umowie. Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć zmiany, która

zaistniała, ponieważ wcześniejsze lokalizacje zostały zatwierdzone przez właścicieli działek.

Jednak zmienili oni zdanie i z uwagi na różne okoliczności konieczne było dokonanie zmian